Terminplan Kunstrasenplatz Roxel

Jahr 2009

Monat	Februar				März				April					Mai				Juni				Juli					August				September							
Woche	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Tag	2	9	16	23	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19

Ausführungsplanung	*Soll*	
	Ist	
LV-Erstellung	*Soll*	
	Ist	
Abstimmung mit Stadt MS	*Soll*	
	Ist	
Zuschuss + Errichtungsvertrag	*Soll*	
	Ist	
Ausschreibung nach VOB	*Soll*	**06.04.09 - 23.04.09**
	Ist	
Angebotseröffnung	*Soll*	
	Ist	
Prüfung u. Wertung	*Soll*	
	Ist	
Abstimmg mit Stadt MS	*Soll*	
	Ist	
Vergabe der Arbeiten	*Soll*	
	Ist	
Vorber. Maßnahmen (Baustraße etc)	*Soll*	
	Ist	
Tiefbauarbeiten	*Soll*	
	Ist	
Kunstrasenarbeiten	*Soll*	
	Ist	
Pflaster und Restarbeiten	*Soll*	
	Ist	
Einweihung	*Soll*	
	Ist	

Beschluss durch den Rat der Stadt MS am 25.03.2009

Do 23.04.09

FLVW Sommerpause

Schulferien NRW

Stand 01.04.09

Monat Februar März April Mai Juni Juli August September